

Szám: I/450-29/2018/HSZ.

Jegyzőkönyv

mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 3-án, 16:00 órakor, a Városháza Millenniumi termében megtartott **rendkívüli** képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Dr. Bozsolík Róbert *polgármester*
Dr. Somosi Szabolcs *alpolgármester*
Dr. Bonnyai József, Kemény Lajos, Dr. Kostyáhné Dr. Kovács Klára, Péter Géza *képviselők* (6 fő)

Távól maradt: Sümegi József, Dr. Szabó Ákos, Szűcs Gáborné *képviselők*

Tanácskozási joggal megjelent: Kondriczné dr. Varga Erzsébet *jegyző*
Takácsné Gehring Mária *aljegyző*
Bozsolík Zoltán *városüzemeltetési mb. irodavezető*
Dr. Bakó Zoltán *közbeszerzési szakértő*

Dr. Bozsolík Róbert *polgármester* köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 fő jelen van, így a testület határozatképes. Polgármester Úr javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra és arra, hogy a 298. számú előterjesztést zárt ülés keretein belül tárgyalják.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi javaslatokat *a fenti módosítással, – egyhangúlag, 6 igen szavazattal* – elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint alakult:

Napirendi pontok:

1. A „Re-kom 2020” kötvénnyel kapcsolatos döntés meghozatala
299. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolík Róbert *polgármester*
Tárgyalja:---

2. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezése
301. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolík Róbert *polgármester*
Tárgyalja:---

3. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 kódszámú pályázat keretében terület előkészítő munkák (régészeti megfigyelés, megfigyelés keretében végzett bontómunka), megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárása (ZÁRT ülésen)
298. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolík Róbert *polgármester*
Tárgyalja:---

Dr. Bozsolík Róbert
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Napirendi pontok tárgyalása:

1. A „Re-kom 2020” kötvénnyel kapcsolatos döntés meghozatala

299. számú előterjesztés

Dr. Bozsolik Róbert polgármester: A Re-kom Kft annak idején egy kötvény kibocsájtással vállalta át az önkormányzatok öneréjét a Cikói Hulladékgyűjtő Társulás megvalósításához és ehhez az OTP-től kötvényt kellett felvenni, hogy az önkormányzati önerőket be tudja fizetni. A kft kiüresedett, vagyona nincs, viszont van egy fennálló követelés az OTP irányába, melynek összege 142,8 millió forint. Alapvetően a kötvény tőke visszafizetése megtörtént, amely a kamat visszafizetési költséget jelentené, elkezdett tárgyalni az ügyvezetés az OTP-vel és egy olyan ajánlatot kívánnának felé megtenni, hogy a fennálló tartozásnak a felét 71,4 millió forintot javasolnák megfizetni 2019. április 30.-i teljesítéssel és erre a kft ügyvezetésének az a javaslata, hogy amennyiben a bank elfogadná ezt az ajánlatot annak érdekében, hogy ezt minél gyorsabban le lehessen bonyolítani az érdekeltségi területen lévő városok előlegezzék meg, illetve osszák föl egymás között ennek a 71,4 millió forintnak a megfizetését. A táblázat - amely az előterjesztés melléklete - tartalmazza, hogy Bátaszékre 2,3 millió forint jutna visszafizetési kötelezettségként és megelőlegezésként 1,8 millió forintot kellene az ő számításuk szerint lakosságszám arányában megtenni. Mindannyian tudjuk, hogy a Re-kom Kft azért jutott ebbe a helyzetbe, mert akkor néhány település azt a döntést csikarta ki a települési önkormányzatokból, hogy a lerakási járulék ne kerüljön a lakosság részére áthárításra, kvázi a kft fizette meg a lerakási járulékot saját forrásából, a saját forrása sem a saját forrása volt, hanem a Cikói Hulladékgyűjtő Társulás amortizációból befolyó fejlesztésre szánt összegét éltük föl a lerakási járulékok megfizetésére és abba a helyzetbe jutottunk, hogy a Re-kom nem tud a kibocsátásból származó kötelezettségeinek eleget tenni. Mint említettem korábban is, közel 700 millió forint tartozás áll fent, tehát azt várjuk, hogy valaki egy felszámolási eljárást kezdeményezzen a kft-vel szemben. Magam részéről azt a javaslatot terjesztettem a képviselő társak felé, hogy Bátaszék Város Önkormányzatának nem áll módjában ezt az összeget megelőlegezni, valami más megoldást találjanak ki, voltak már erre vonatkozólag tárgyalások, alapvetően az volt az elképzelés, hogy ezt a díjat a Vertikál Kft-re kellene áthárítani, arra a szolgáltatóra, aki átvette többek között a cikói hulladéklerakónak és az egész hulladékgyűjtő rendszernek a működtetését, tudomásom szerint ez a tárgyalás is folyamatban van, valamilyen úton, módon a szolgáltatási díjba szerették volna beépíteni, de a cég aki ezzel foglalkozik egyenlőre nem nagyon akar nyilatkozni ebben a kérdésben, hogy beépíthető-e vagy sem.

A bizottságok az előterjesztést nem tárgyalták.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatnak megfelelően, – egyhangúlag, 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 347/2018.(XII.3.) önkormányzati határozata

a Cikói Hulladékgyűjtő Társulás „Re-kom 2020” kötvénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítéséről


Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cikói Hulladékgyűjtő Társulás OTP Bank Nyrt. felé fennálló, „Re-kom 2020” kötvénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettség önkormányzat általi megelőlegezését nem támogatja tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésében ahhoz fedezet nem áll rendelkezésre.

Határidő: 2018. december 5.


Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Társulás

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár


Dr. Bozsolik Róbert
polgármester

2


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

2. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezése
301. számú előterjesztés

Dr. Bozsolik Róbert polgármester ismertette az előterjesztést.

Szóbeli kiegészítés nem volt.

A bizottságok az előterjesztést nem tárgyalták.

Kérdések, hozzászólások:


Dr. Somosi Szabolcs alpolgármester: Engem az érdekelne, hogy a kiírásban milyen lehetőségek vannak? A főosztályvezető nagyon sok mindent mondott már nekünk 2016 óta és abból egészen minimális az, ami megvalósult és ezt nem bántó szándékkal mondom, nyilván tőle független dolgok is szerepelnek ebben. Ez egy kezdeményezés, mennyi az esélyünk? Most elindítunk megint egy közbeszerzést, aztán utána jön egy válasz, hogy ők nem fogadják el a mérföldkő módosításokat és akkor ott vagyunk az egyirányú utcában az utca végén. Az alap kiírásban milyen lehetőség van arra és mekkora mozgástere van a pályázónak, hogy ebben módosítást kezdeményezhessünk, amit majd ők elbírálnak, hogy engedélyezik-e vagy sem? Mert ezt az irányító hatóság dönti el.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester: Az alapkiírás szerinti kezdeményezési lehetőségeket kimerítettük az elmúlt képviselő-testületi ülésen meghozott támogatási szerződés módosítással, hiszen az alapkiírás szerint ennek a projektnek be kellene fejeződnie 2019 július 31.-re. Ez egy egyedi méltányossági eljárási kérelem lesz, annyit mondott főosztályvezető úr, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, az irányító hatóság nyugalmasan kezeli az egyedi kérelmeket a tekintetben, hogy nem engedi átlépni a fizikai kivitelezési befejezési határidőt 2020-ra, ezért is határoztuk meg a 2019 november 30.-át, mint fizikai kivitelezési határidő befejezési időpontot. Rövid határidőn belül bírálja el az irányító hatóság ezeket a méltányossági kérelmeket, ez azért is fontos, mert nekünk ezeket a határidőket már a közbeszerzési eljárásban, amennyiben megindítjuk, már így kell szerepeltetni.

Dr. Somosi Szabolcs alpolgármester: Addig nagyon nem tudsz új közbeszerzést kiírni, amíg erre nem kapsz választ?

Dr. Bozsolik Róbert polgármester: Párhuzamosan futtatjuk az elképzelések alapján, amennyiben a képviselő-testület majd a zárt ülésen meghozza a megfelelő döntéseit és ott elvi állásfoglalást tudunk hozni egy új eljárás megindításáról, akkor arra fogjuk Bakó Urat kérni, hogy az újrafogalmazott közbeszerzési dokumentumokban, amelyet előzetes ellenőrzésre el kell küldeni az irányító hatóságnak, már ezeket a dátumokat szerepeltesse és amikor döntési fázisba kerülünk, akkor nagy valószínűséggel mindkét rendszerben már a befogadott kérelem szerepel, tehát összefut a kettő, hogy nevezetesen kezdeményeztünk egy határidő módosítást és ennek figyelembevételével tudja majd a közbeszerzési főosztály vizsgálni az ajánlati felhívásunkat.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete *a javaslatnak megfelelően, – egyhangúlag, 6 igen szavazattal –* az alábbi határozatot hozta:


Dr. Bozsolik Róbert
polgármester

3


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

**Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének
348/2018.(XII.3.) önkormányzati határozata**

**„Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű
pályázathoz kapcsolódóan Támogatási Szerződés módosításáról**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

- a.) kezdeményezi az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című és TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 3.sz. mellékletének módosítását a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően,
- b) felhatalmazza a város polgármesterét a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2018. december 20.

Felélő: Dr. Bozsólik Róbert polgármester
(szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: Irányító Hatóság
Magyar Államkincstár
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Bátaszéki KÖH városüz. iroda
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár

1.sz melléklet

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.06.15.	Támogatói döntés alapján az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek: 1. Gondoskodni kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. Az ehhez kapcsolódó dokumentumok benyújtása legkésőbb az előkészítéshez köthető 1. mérföldkő végéig szükséges. Különös figyelemmel a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérésére, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre, melyet a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni. 2. A rendelkezésre álló csökkentett költségkeret alapján – amennyiben szükséges - átdolgozni és véglegesíteni a projekt műszaki-szakmai tartalmát. 3. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az akadálymentes előírásoknak való megfelelés érdekében. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt. A rehabilitációs szakmérnök díját a projekt költségei között, mint a projekt részét képező, de nem elszámolható költségként fogjuk szerepeltetni.

Dr. Bozsólik Róbert
polgármester

Kondriczne dr. Varga Erzsébet
jegyző

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
		Teljes körű szakmai előkészítettség elérése: rendelkezésre áll az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció és minden egyéb a felhívás által elvárt dokumentum, valamint teljes egészében lezárult a projektfejlesztési időszak.
2	2019.02.28.	A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása az építési beruházásra, a nyertes ajánlattevő kihirdetése.
3	2019.08.31.	A kivitelezési munkák 25%-os készültségi szintjének elérése. Elkészül a területrendezés, az alapozás, kiépülnek a fő közművezetékek (víz, szennyvíz, áram, földgáz), elkezdődik az épületszerkezetek felállítása. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét folyamatosan ellátja, az erre fordítható költségek negyede felhasználásra kerül, a szükséges rész-teljesítés igazolások kiállításra kerülnek, a műszaki ellenőrzésért felelős szervezet Bátaszék Város Önkormányzata. A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatosan biztosított, a feladat ellátásáért felel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal.
4	2019.09.30.	A kivitelezési munkák 50%-os készültségi szintjének elérése. Elkészül az épületszerkezet, megkezdődik a gépészeti elemek beépítése. Az építmény teljesen szerkezetkész állapotba kerül. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét folyamatosan ellátja, az erre fordítható költségek negyede felhasználásra kerül, a szükséges rész-teljesítés igazolások kiállításra kerülnek, a műszaki ellenőrzésért felelős szervezet Bátaszék Város Önkormányzata. A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatosan biztosított, a feladat ellátásáért felel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal.
5	2019.10.31.	A kivitelezési munkák 75%-os készültségi szintjének elérése. Elkészül a gépészeti elemek beépítése, elkészül az erősáramú rendszer, a gyengeáramú rendszer és a légtechnikai rendszer egységeinek kiépítése, beépítése, elkezdődik a burkolatok lerakása mind kültéren, mind beltéren, valamint elkezdődik az elkészült helyiségekben a festés, szerelvényezés. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét folyamatosan ellátja, az erre fordítható költségek negyede felhasználásra kerül, a szükséges rész-teljesítés igazolások kiállításra kerülnek, a műszaki ellenőrzésért felelős szervezet Bátaszék Város Önkormányzata. A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatosan biztosított, a feladat ellátásáért felel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal.
6	2019.11.30.	A kivitelezési munkák 100%-os készültségi szintjének elérése. Befejeződnek az építési munkálatok, minden helyiségben elkészül a festés, szerelvényezés, és alkalmassá válik az épület a műszaki átadásra. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét ellátja, a szükséges végteljesítés igazolás kiállításra kerül, a műszaki ellenőrzésért felelős szervezet Bátaszék Város Önkormányzata. Lefolytatásra kerül a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás, megtörténik az üzembe-helyezési engedélyezési eljárás megindítása. A projektmenedzsment tevékenység ellátása biztosított, mely feladat ellátásáért felelős szervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal. A kötelező tájékoztatással és nyilvánosság biztosítással kapcsolatos aktuális tevékenységek ellátása megtörténik, a nyilvánosság biztosításáért felelős szervezet Bátaszék Város Önkormányzata.
7	2020.01.31.	A teljes projekt fizikai befejezése, valamennyi projekt során tervezett tevékenység elvégzése, lezárása. Benyújtott dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonat, stb.), záró kifizetési igénylés.

Dr. Bozsólik Róbert
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatnak megfelelően, – egyhangúlag, 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

**Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének
349/2018.(XII.3.) önkormányzati határozata**

**„Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű
pályázathoz kapcsolódóan egyedi kérelem benyújtásáról**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

- a) egyetért az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című és TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonosító számú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés módosításához a projekt zárás határidejének hosszabbítására irányuló egyedi kérelem benyújtásával,
- b) felhatalmazza az egyedi kérelem aláírására.

Határidő: 2018. december 20.

Felelős: Dr. Bozsolík Róbert polgármester
(kérelem aláírásáért)

Határozatról értesül: Irányító Hatóság
Magyar Államkincstár
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Bátaszéki KÖH városüz. iroda
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár

Polgármester Úr szavazásra bocsájtotta a képviselő-testületnek a zárt ülés elrendeléséről szóló határozati javaslatot.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatnak megfelelően, – egyhangúlag, 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

**Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének
350/2018.(XII.3.) önkormányzati határozata**

zárt ülés elrendeléséről

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 kódszámú pályázat keretében terület előkészítő munkák (régészeti megfigyelés, megfigyelés keretében végzett bontómunka), megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárása című előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Bozsolík Róbert polgármester


Dr. Bozsolík Róbert
polgármester


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A képviselő-testület nyílt ülése 16:25-kor véget ért, a testület zárt ülésen folytatta a munkát.

3. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 kódszámú pályázat keretében terület előkészítő munkák (régészeti megfigyelés, megfigyelés keretében végzett bontómunka), megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárása (ZÁRT ülésen)
298. számú előterjesztés

A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján zárt ülésen tárgyalta.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatnak megfelelően, – egyhangúlag, 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

**Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének
351/2018.(XII.3.) önkormányzati határozata**

**az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című,
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 kódszámú pályázat keretében
terület előkészítő munkák (régészeti megfigyelés, megfigyelés
keretében végzett bontómunka), megvalósuló építési beruházás
kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés
keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárásáról**


Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 kódszámú pályázat keretében terület előkészítő munkák (régészeti megfigyelés, megfigyelés keretében végzett bontómunka), megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Bozsólik Róbert polgármester
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Bátaszéki KÖH városüz. iroda
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár

Mivel több észrevétel és hozzászólás nem volt, polgármester úr a képviselő-testületi ülést 16:40-kor bezárta.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Készült: 2019. január 3. ...
Ellenőrizve: 2019. január 8. ...
Hitelesítve: 2019.01.09.
NJT-re feltöltve: 2019.01.09.



BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **RENDKÍVÜLI** ülését

2018. december 3-án (hétfő) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

Napirendi javaslat

1. A „Re-kom 2020” kötvénnyel kapcsolatos döntés meghozatala
299. számú előterjesztés

Előterjesztő: **Dr. Bozsolik Róbert** polgármester

Tárgyalja:---

2. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezése
301. számú előterjesztés

Előterjesztő: **Dr. Bozsolik Róbert** polgármester

Tárgyalja:---

3. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 kódszámú pályázat keretében terület előkészítő munkák (régészeti megfigyelés, megfigyelés keretében végzett bontómunka), megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárása (ZÁRT ülésen)
298. számú előterjesztés

Előterjesztő: **Dr. Bozsolik Róbert** polgármester

Tárgyalja:---

Bátaszék, 2018. november 30.



Dr. Bozsolik Róbert

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140

J E L E N L É T I Í V
R e n d k í v ü l i ü l é s

2018. december 3.

Dr. Bozsolík Róbert polgármester

Dr. Somosi Szabolcs alpolgármester

Dr. Bonnyai József képviselő

Kemény Lajos képviselő

Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára képviselő

Péter Géza képviselő

Sümei József képviselő

Dr. Szabó Ákos képviselő

Szűcs Gáborné képviselő

ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK

Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Takácsné Gehring Mária aljegyző

Bozsolík Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

MEGHÍVOTTAK

*Dr. Zoltán Zoltán Községi
Báthely*